

Lijst lopende projecten Sint Eustatius

Wederopbouw

Wat	Stand van zaken	Planning
Huizenherstel; herstellen van 30 huizen.	Lopend	Fase 1 gereed Fase 2 eind 2019 gereed
Urgente maatregelen klif	Uitvoering urgente maatregelen is lopende.	Werkzaamheden zijn 4/10 van start gegaan en duren minimaal 6 weken. Eind 2018 afgerond.
Stabilisatie klif	Stand van zaken is 6 september jl in town hall meeting gepresenteerd. Aanbesteding is van start gegaan	Gunning medio december 2018 Eind 2019 afgerond.
Herstel zestal publieke begraafplaatsen, herstel ruïne-muren Synagogepad	Werkzaamheden van 3 uit 6 begraafplaatsen zijn gestart. Gunningstraject overige afgerond. . T.a.v. synagogepad: offertetraject afgerond.	Eerste oplevering eind 2018 (drietal), overige voorjaar 2019 Synagogepad voorjaar 2019 gereed
Bestrating en verlichting van de wijk Cherry Tree, incl. afvoer regenwater, onder de grond leggen van kabels en leidingen..	Aanbesteding Cherry Tree gestart op 5/10, definitieve gunning en contractafsluiting week van 19 november 2018	Juli 2019 gereed. De rest projecten van het wegenprogramma worden achtereenvolgend vanaf medio januari 2019 aanbesteed. Start in 2019.
Renovatie NH kerktoren.	Offerte traject aannemer is afgerond, gunning bekend. (speciaal) Bouwmateriaal wordt in de week van 12 november 2018 geleverd.	Begin 2019 afgerond.
Uitbreiding opslagcapaciteit regenwater Solar Park	Vorbereiding fase gestart.	Werkzaamheden beginnen november 2018. Gereed einde februari 2019.
Wederopbouw projecten natuur, in uitvoering door STENAPA : 1. Bescherming leguanen; 2. Herbebossing; 3. Herstel koraal; 4. Muur achter kantoor stenapa; 5. Hek botanische tuin; 6. Boeien en afmeersysteem	1. bestelling rattenvallen geplaatst; 2. november town hall meeting om publiek te betrekken en informeren, start werkzaamheden eind 2018, onsite manager start begin 2019 3. koraalladders zijn gemaakt en geplaatst (dus deze is on a roll) 4. lokaal offertes opgevraagd voor werkzaamheden 5. werk klaar voor uitvoering 6. Technische support nodig, mogelijk uit Saba	1 t/m 5 gereed eind 2019; project herbebossing is tweejarig dus eind 2020.

Wat	Stand van zaken	Planning
Autowrakken	Vertraging eerste lading (300 wrakken) vanwege defect schip. Fase 2 is in november opgestart.	Het project autowrakken zal doorlopen tot ca. eind 1 ^e kwartaal 2019.
Beheersmaatregelen stortplaats en optimaliseren afvalbeheer	Planning is dat er in een januari een aanvraag wordt ingediend. In deze aanvraag zal een planning worden opgenomen voor het afvalbeheer in het komende jaar.	Start uitvoering begin 2019. Eind 2019 gereed
Erosie luchthaven	Onderzoek Royal Haskoning december 2018 afgerond	In het eerste kwartaal van 2019 zal gestart worden met de aanbesteding.
Bouw nieuwe luchtverkeerstoren en terminal	Ontwerp is op 6 september in town hall meeting gepresenteerd. Start aanbesteding december 2018 (duurt 4 maanden).	Project medio 2020 gereed.
Zeehaven	Morfologisch onderzoek is in november 2018 afgerond. Onderzoek wordt meegenomen in de brede aanpak erosie kustweg.	Na het morfologisch onderzoek zal er begin 2019 een plan gemaakt worden voor bescherming kustweg in combinatie met uitbreiding havenmogelijkheden.
Compensatie landbouw/visserij (betreft compensatie in natura, zoals nieuwe visnetten)	Materialen zijn besteld.	Eind 2018 afgerond.
Herstel schoolgebouwen	RVB heeft dit opgepakt	Eind 2018 afgerond

Overige fysieke projecten

Wat	Stand van zaken	Planning
Plaatsen van nieuwe speeltoestellen daycares, scholen en kinderboederij.	Inventarisatie afgerond Speeltoestellen zijn besteld	Eind 2018 gereed.
Projecten Maatschappelijk Vastgoed (integrale middelen) 1. Outdoor fitnesspark; 2. bouw clubhuis; 3. onderhoud Cruyff court 4. uitbreiden fitnesscentrum; 5. sporthal & parkeerterrein; 6. opknappen	Financiële voorbereidingen en projectinventarisatie gestart.	Tijdspad van afzonderlijke projecten volgt.

Wat	Stand van zaken	Planning
aanleunwoningen;		
Opslag regenwater Zeelandia	Projectvoorstel wordt voor eind oktober ingediend bij LNV	projectuitvoering voor eind 2018
SEOC (Statia Emergency Operations Center)	Gunning afgerond, contract in opmaak Start bouw eind november.	Maart 2019, afgerond
Herstel van de 'Waterman'	Uitvoering gestart	eind februari 2019 gereed
Uitbreiding containeroverslag haven (EOF 10)	Kick-off was 6 september 2018 Werkzaamheden gestart november 2018	Gereed juli 2019.
Ondergrondse bekabeling/ STUCO / (EUTEL) (EDF 11)	Fase 1 en fase 2 bijna gereed. Fase 3 uitgesteld tot dat de basis van de cherry tree weg is gedaan.	Eind 2018 gereed

Interne projecten

Wat	Stand van zaken	Planning
Onderzoek kwaliteit bevolkings-administratie & opschoning. Bevolkings-administratie PIVA opzetten.	Besluit scope onderzoek kwaliteit is op 02-10-2018 door BC getekend. Besluit is aangeboden aan RvIG om verder op te pakken. Ter voorbereiding gestart met adres-onderzoeken.	Eind 2019 gereed
Plaatsing straatnaamborden en huisnummers	Contract is eerste week november getekend.	Plaatsing eind 2018 afgerond.
Opleidingstraject ambtelijk apparaat	De eerste ronde van trainingen is afgerond. Positief ontvangen. De trainingen zijn op 8 oktober gestart. De tweede ronde is in januari 2019 en de derde in mei 2019.	Eind 2019 afronding en evaluatie.
Invoering werkend systeem van belasting(heffing)	Met AFAS is de behoefte voor Toeristenbelasting en afvalstoffenheffing geïnventariseerd.	In Q1 van 2019 operationeel.